

FASCICOLO	SEZIONE	TITOLO	SCHEDA
VALUTAZIONE DEI RISCHI	SAL	FATTORI DI RISCHIO PER LA SALUTE	SAL 03-A Rev. ottobre 2022
		MONITORAGGIO SITI CON PRESENZA AMIANTO	
			PAGINA 1 DI 2

AREE e/o ZONE con DUBBIA PRESENZA di AMIANTO

Per le aree e/o zone con dubbia presenza di amianto nei rivestimenti di tubi e/o caldaie con impasti di tipo gessoso, qui sotto elencate, si prevedono prelievi a campione per individuare l'asbesto eventualmente presente, affidando le analisi a ditta autorizzata.

presidio ospedaliero Bolognini in Seriate

Edificio 3

- a.01.) cavedio verticale per n° 9 piani, da sotto la radiologia sino a sopra la ex patologia neonatale, più il tratto orizzontale all'ultimo piano "volumi tecnici" dai tubi montanti sino alle macchine cdz della ex patologia neonatale;
N.B. E' rimasto il tratto orizzontale all'ultimo piano "volumi tecnici" dai tubi montanti fino alle macchine cdz della ex patologia neonatale;
- a.05.) piano terra radiologia tubazioni di collegamento alla macchina cdz del reparto;
N.B. L'impianto è nuovo ed è stato sostituito, ma al piano -1 sono rimaste le vecchie tubazioni;

Edificio 7

- a.07.) rivestimento ignifugo sulle pareti interne, applicato a spruzzo, nel vano corsa montacarichi dal piano mensa al piano ex blocco sale operatorie.

presidio ospedaliero Pesenti Fenaroli in Alzano Lombardo

- d.01.) archivio sotto la radiologia, piano interrato, scendendo al termine della scala, primo locale a destra tubazioni a soffitto;
- d.02.) tubazioni nel corridoio dall'archivio sotto la radiologia verso il gruppo di continuità (inverter);
- d.03.) tubazioni nei cavedi, ispezionabili solo carponi, a destra e a sinistra del corridoio di cui al precedente punto d.02;
- d.04.) sempre nello stesso corridoio, prima dell'inverter e dell'archivio, tubazioni nei cavedi in proseguo verso lo SPDC;
- d.05.) tubazioni a soffitto, zona archivio, locale gruppo di continuità;
- d.06.) piano interrato locale macchine cdz cucina, due serbatoi boiler e altre tubazioni;
- d.07.) piano interrato sottostazione pompe laboratorio analisi, vicino al vano scale;
- d.08.) tubazioni dalla botola passo d'uomo, vicino al bombolone ossigeno sino al cunicolo sotterraneo pedonale;
- d.09.) piano terra tubazioni nel corridoio portico prima dell'officina manutenzione;
- d.10.) tubazioni sotto la rampa scala ex casa suore accanto all'officina manutenzione, vedi anche sottostazione termica locale pompe nel sottoscala;
- d.11.) tubazioni dalla zona bilancia pesa sino al guardaroba;
- d.12.) corridoio guardaroba tubazione in verticale.

FASCICOLO	SEZIONE	TITOLO	SCHEDA
VALUTAZIONE DEI RISCHI	SAL	FATTORI DI RISCHIO PER LA SALUTE	SAL 03-A Rev. ottobre 2022
		MONITORAGGIO SITI CON PRESENZA AMIANTO	